

**Vállalkozási Szerződés – 2.rész**  
**1. számú módosítása**

Amely létrejött egyrészről a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**), (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. adószám: 15734446-2-20 törzsszám: 734444 bankszámlaszám: 14100330-92660049-01000003 statisztikai szám: 15734446-8411-321-20 képviseli: Dénes Sándor, polgármester

*másrészről*

**GEJZÍR-KANIZSA Kft.**

címe, székhelye: 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 13.  
nyilvántartó cégbíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék  
cégjegyzékszám: 20-09-063426  
adószáma: 11531801-2-20  
bankszámlaszáma (pénzforgalmi számla száma): 11749015-21006472-00000000  
képviselőként eljáró személy neve, megnevezése: Petrovác Tamás, ügyvezető  
Telefonszám: +36 (93) 311 395  
Faxszám: -  
E-mail cím: info@gejzir.hu  
, mint Vállalkozó

- továbbiakban „Vállalkozó” (együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között jött létre az alábbi feltételek szerint:

**1. A szerződés megkötésének előzményei**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: *Kbt.*) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az ajánlattételi felhívás elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül történő megküldésével 2018. május 24-én, a „*Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán – 2 részben*” tárgyában (a továbbiakban: *Közbeszerzés Eljárás*), amely eljárás eredményes lebonyolításának eredményeként az eljárás nyertese Vállalkozó lett a második részben, melyre tekintettel a Felek 2018. szeptember 20. napján szerződést kötöttek (iktatószám:39-56/2018).

**2. Jelen szerződésmódosítás előzménye**

1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helyén a 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5. 3076/1 hrsz. alatt álló Napraforgó Bölcsőde munkaterület átadása során Vállalkozó azt tapasztalta, hogy az intézmény működik, és az intézményvezető tájékoztatása szerint nem is lehetséges a kiürítés.

A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde szaktanácsadójának állásfoglalása alapján a városban 4 bölcsőde áll rendelkezésre 324 kisgyermek nevelésére-gondozására. Az eredeti tervek alapján 2018. július-augusztus hónapokban, a bölcsődék leállásakor kezdtek volna el a munkálatokat, de a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt ez nem volt lehetséges. A Napraforgó Bölcsőde 101 kisgyermek nevelés-gondozását nem tudták megoldani más intézményekben, hiszen a Rózsa Bölcsődébe járó gyermekeket a felújítás miatt már áthelyezték a működő bölcsődékbe. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik olyan üresen álló épülettel, amely alkalmas lenne a bölcsődés korú

gyermekellátására, mivel a biztonságos és balesetmentes környezet megteremtése elsődleges a korosztály számára.

A kivitelezési munkák addig nem kezdhetők meg, amíg a gyermekek a Rózsa Bölcsődébe vissza nem költöznek. Addig figyelembe véve a gyermekek pihenő és udvari idejét, azon munkákat Vállalkozó elkezdheti végezni, melyek nem zavarják a Bölcsőde működését. (udvari munkák, részleges nyílászáró csere, hétvégén tetőfelújítás, homlokzati hőszigetelés).

A részleges kiürítések a határidő eltolódását vonja maga után.

Az eredeti kivitelezés időpontja 2018. nyarára volt tervezve, azonban a szabályszerűen lefolytatott közbeszerzési eljárás időigénye miatt, a szerződő felek 2018. 09.20. napján kötöttek szerződést. Az őszi hónapokra tekintettel, a jelenleg is működő intézményben Vállalkozó több részmunkát nem tudott elkezdni ütemterv szerint, például a tetőfelújítást.

Mivel Megrendelő a fent leírtakat, kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a vállalkozási szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontja alapján.

### 3. Jelen szerződésmódosítás tartalma

Felek rögzítik, hogy a szerződés 6.1 pontját a következők szerint módosítják:

#### Eredeti előírás:

6.1\_Teljesítési határidő: szerződés hatályba lépésének napjától számítottan 2018. november 30. napjáig tartó határozott időtartam.

#### Módosított előírás:

6.1\_Teljesítési határidő: szerződés hatályba lépésének napjától számítottan 2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartam.



### 4. Vegyes rendelkezések

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennállnak.


Jelen Módosítás a legutolsó aláírás napján lép hatályba és érvényességéhez és hatályba lépéséhez valamennyi fél aláírása szükséges.

Jelen szerződésmódosítást (2 oldal) szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illet.

Nagykanizsa, 2018. november 30.



**Megrendelő**  
Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Dénés Sándor, polgármester



GEJZIR-KANIZSA  
ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS  
SZOLGÁLTATÓ KFT.  
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 13.  
Tel.: 93/314 295 Fax: 93/314 768  
OTP: 114907-21006472  
Adószám: 11531801-2-20

**Vállalkozó**  
GEJZIR-KANIZSA Kft.  
Petrovác Tamás  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés: