

Vállalkozási Szerződés – 2rész
2. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**), (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. adószám: 15734446-2-20 törzsszám: 734444 bankszámlaszám: 14100330-92660049-01000003 statisztikai szám: 15734446-8411-321-20 képviseli: Dénes Sándor, polgármester

másrészről

GEJZÍR-KANIZSA Kft.

címe, székhelye: 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 13.
nyilvántartó cégbíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék
cégjegyzékszám: 20-09-063426
adószáma: 11531801-2-20
bankszámlaszáma (pénzforgalmi számla száma): 11749015-21006472-00000000
képviselőként eljáró személy neve, megnevezése: Petrovác Tamás, ügyvezető
Telefonszám: +36 (93) 311 395
Faxszám: -
E-mail cím: info@gejzir.hu
, mint Vállalkozó

- továbbiakban „Vállalkozó” (együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között jött létre az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés megkötésének előzményei

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: *Kbt.*) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az ajánlattételi felhívás elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül történő megküldésével 2018. május 24-én, a „*Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán – 2 részben*” tárgyában (a továbbiakban: *Közbeszerzés Eljárás*), amely eljárás eredményes lebonyolításának eredményeként az eljárás nyertese Vállalkozó lett a második részben, melyre tekintettel a Felek 2018. szeptember 20. napján szerződést kötöttek (iktatószám:39-56/2018), majd 2018. november 30-án (iktatószám 39-69/2018) módosították.

2. Jelen szerződésmódosítás előzménye

1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helyén a 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5. 3076/1 hrsz. alatt álló Napraforgó Bölcsődében a munkavégzés nem volt lehetséges, mivel a területet nem tudták a módosított határidőre sem kiüríteni.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2019. április 23. napjáig csak részleges munkaterületet kapott és fentiekre és a gyermekek pihenő és udvari idejét is figyelembe véve eddig a napig csak részleges munkavégzés történt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének nyilatkozata alapján az Önkormányzat csak 2019. április 23-án tudta teljes egészében a munkaterületet Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A kiürítés elhúzódása és a csak részleges munkavégzés lehetősége a teljesítési határidő módosítását vonja maga után.

Az eredeti kivitelezés időpontja 2018. nyarára volt tervezve, azonban a szabályszerűen lefolytatott közbeszerzési eljárás időigénye miatt, a szerződő felek 2018. 09.20. napján kötöttek szerződést.

Mivel Megrendelő a fent leírtakat, kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a vállalkozási szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontja alapján.

3. Jelen szerződésmódosítás tartalma

Felek rögzítik, hogy a szerződés 6.1 pontját a következők szerint módosítják:

Eredeti előírás:

6.1_Teljesítési határidő: szerződés hatályba lépésének napjától számítottan 2018. november 30. napjáig tartó határozott időtartam.

Módosított előírás:

6.1_Teljesítési határidő: szerződés hatályba lépésének napjától számítottan 2019. július 3. napjáig tartó határozott időtartam.


4. Vegyes rendelkezések

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennállnak.

Jelen Módosítás a legutolsó aláírás napján lép hatályba és érvényességéhez és hatályba lépéséhez valamennyi fél aláírása szükséges.

Jelen szerződésmódosítást (2 oldal) szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illet.

Nagykanizsa, 2019. május 31.


Megrendelő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dénés Sándor, polgármester


Vállalkozó
GEJZIR-KANIZSA Kft.
Petrovác Tamás
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2019.05.31.


aláírás

