

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Név:	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseli:	Balogh László polgármester
Székhely:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Adószáma:	15734446-2-20

- mint Építtető - a továbbiakban: „Megrendelő” vagy „Építtető” - másrészről a

Név:	Grasal Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli:	Grabant János ügyvezető
Székhely:	8861 Szepetnek, Királyi Pál utca 2/D
Adószáma:	13561196-2-20

mint Vállalkozó - a továbbiakban együtt: „Kivitelező”.

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései, alapján.

1. Előzmények ismertetése

- 1.1. Felek a TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 azonosítószámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán” című projekt keretében **bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése** tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. május 7. napján aláírt kivitelezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) – a Kbt. 141. § (2) bekezdésében, valamint (4) bekezdés b) és c) pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel – az alábbi indokkal és feltételekkel a jelen megállapodással módosítják.
- 1.2. A kivitelezés megkezdését követően, a bontási munkák folyamatos végzése közben 2021. június 9-én megállapításra került, hogy a bölcsőde alatt közműalagutak húzódnak. A beruházás terveinek elkészítése során a több mint 50 éve épített épület eredeti tervdokumentációja nem állt rendelkezésre, így a felmérési tervek helyszíni mérések alapján kerültek elkészítésre, amely során az aljzatok alatti gépészeti közműalagutak megléte sem volt megállapítható. A közműalagutak az egész épületet behálózzák, jelen vannak az „A”, „B” épületszárnyban is, és a kettő szárnyat összekötő folyosón. A közmű alagutakhoz – azok burkolattal történő eltakarása miatt - a jelen állapot szerint hozzáférni nem lehetett, azonban több még aktívan használt vezeték is futott bennük. A bontás során az alagutak feltárássra

kerültek és megállapításra került, hogy a bennük futó közmű vezetékek elöregedtek meghibásodásuk bármikor megtörténhet.

- 1.3. Kivitelező 2021. június 10-én akadályközlést jelentett be Megrendelő felé, jelezve azt, hogy a B épületszárnyban az elbontandó fűtésrendszerrel kapja a fűtést, valamint a szintén elbontandó hideg-melegvízes rendszerrel kapja a hideg-melegvíz ellátást is az épület óvodaként funkcionáló emeleti része, valamint a földszinti óvodai konyha és előtere, amely nem képezi részét a felújítási munkáknak, és amelyek üzemszerű működését biztosítani kell.
- 1.4. A feltárt és működő fűtési-, valamint vízvezetékek kicserélése, a bölcsődei fűtésrendszer, illetve hideg-melegvízes rendszer leválasztása a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkának minősülnek.

2./ Módosítandó rendelkezések:

- 2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a pótmunkák teljesítésének időigényével, valamint a kivitelező akadályoztatásával arányosan a Szerződés V.4. pontjában rögzített teljesítési határidőt (szerződés hatálybalépésétől számított 150 naptári nap.) 28 nappal meghosszabbítják.
- 2.2. A fenti ismertetett körülményekre tekintettel Felek a Szerződés IX. pont 2. alpontjában rögzített vállalkozói díj alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg:
a vállalkozói díj összege a pótmunkáknak a Vállalkozó által adott árajánlat alapján számított értékével (nettó 5 636 645 Ft) módosul, melynek megfelelően az összesített nettó vállalkozói díj nettó 126 499 999 Ft-ról 132 136 644 Ft-ra módosul.
- 2.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunkák ellenértékének elszámolására a második részszámlában kerül sor.
- 2.4. A Szerződés szerinti műszaki tartalom kiegészül az 1. számú szerződésmódosítás csatolás nélkül is elválaszthatatlan mellékletét képező, Kivitelező által adott és Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott pótmunka költségvetésben szereplő munkákkal.

3./ A Felek jogviszonyára a módosítással nem érintett kérdésekben a Szerződésben foglaltak változatlanul irányadók.

4./ Megrendelő kötelezettsége – a Kbt. 141. § (7) bekezdése, valamint a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja és (5) bekezdése alapján – a szerződés módosításától számított öt munkanapon belül a tájékoztatót tartalmazó hirdetemény közzétételre történő megküldése.

5./ Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Kivitelezőt illeti meg.

6./ Jelen szerződés-módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

2

Amennyiben az aláírások nem azonos napra esnek, a szerződésmódosítás hatálybalépésének napja az utolsó aláírás napja.


A szerződő felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Nagykanizsa, 2021. 08.11.

Szepetnek, 2021. 08.16.

Biró András

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselője:
Balogh László
polgármester h.
Megrendelő



GRASAL KFT.

8861 Szepetnek, Királyi Pál u. 2/D

Adószám: 13561196-2-20

Cégsz.: 20-09-066953

GRASAL Kft.

képviselője:
Grabant János
ügyvezető
Vállalkozó

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Közbeszerzési Bizottság 3/2021(VII.20.) számú határozata szerint aláírásra alkalmas.

A szerződést ellenjegyzem:

dr. Víg Levente

felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám:
00354

Pénzügyi ellenjegyzés:

2021 AUG 06.

Nk, 20.....

aláírás